

Neubau der Brücke im Zuge der L 782 über die Werre in Löhne - Oberbehme

Baujahr:	2009 / 2010
Auftraggeber:	Landesbetrieb Straßenbau NRW, RNL Ostwestfalen-Lippe Außenstelle Minden Marienstraße 124, 32425 Minden
Technische Beschreibung:	Herstellung einer Spannbeton Dreifeldbrücken mit einem zweistegigem-Plattenbalken als Überbauquerschnitt im Mittelfeld und mit einem einsteigigem Plattenbalken als Überbauquerschnitt in den Endfeldern. Stütweite: 22,60/38,00/22,60m Breite: 13,75m Stahlbetonwiderlager mit Pfahlkopfplatte auf Großbohrpfählen Ø 1,20m gegründet. Ovale Stahlbetonbrückenpfeiler mit Flachgründung im Schutze einer überschnittenen Bohrfahwand hergestellt. Ausführung sämtlicher Tiefgründungs-, Stahlbeton-, Abdichtungs- und Straßenbauarbeiten sowie Arbeiten zum Abbruch des vorhandenen Bauwerkes und Durchführung der Wasserhaltung.
Bausumme:	2,100 Mio. €
Ansprechpartner:	Landesbetrieb Straßenbau NRW, RNL Ostwestfalen - Lippe Herr Sander, Tel. 05731 /86959-11