

Objekt: **Super-Rail Umrüstung an Brückenpfeilern und Schilderfundamenten im Zuge der A 52 bei Marl und L 511 bei Recklinghausen**

Baujahr: 2005 / 2006

Bauherr: Straßen NRW, NL Hamm

Technische Beschreibung: Herstellung von Stahlbetonfundamenten als Flachgründung im Bereich von Brückenpfeilern und Schilderfundamenten, ca. 180 m³ Beton
Demontage vorhandener Schutzplanken und Erneuerung durch Super-Rail-System, Länge ca. 450 m
Ausführung sämtlicher Erd-, Stahlbeton- und Schutzplankenarbeiten

Bausumme: 0,35 Mio. €